

Características de la obra:

- Se modernizo de 4.0 m. a 7.0 m de ancho de corona, alojando dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno, así como un libramiento a 7.0 m. de ancho de corona para alojar 2 carriles de 3.5 m. de ancho, uno para cada sentido.
- Esta obra esta ubicada en el Municipio de Nayarit.

50.0 KM MODERNIZADOS

PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO: 2012	TÉRMINO: 2019
MONTO Y META TOTAL	557.7 MDP	50.0 KM
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (Km)
Hasta 2018	473.1	42.0
2019	84.6	8.0

Avance Global al 08 de julio de 2022

Avance físico:	100.0 %
Avance financiero:	100.0 %

Elementos TELAS

Técnica (Proyecto Ejecutivo)	100.0 %
Económica (Registro UI-SHCP)	09096380009
Legal (Derecho de Vía)	100.0 %
Ambiental	MIA 100.0 %, CUS 100 %
Social	Sin problema

Fecha de actualización: 02 de mayo de 2023



Beneficios:

- El proyecto tiene como principales objetivos de comunicar a las localidades rurales y brindar mayor capacidad al camino, para ofrecer un nivel de servicio óptimo a los usuarios, como una vía que permita una mayor conectividad y competitividad en la región. Proporcionar a los habitantes, una vía de comunicación moderna, eficiente, segura y de calidad, que promueva la reducción de sus tiempos de recorrido y costos generalizados de viaje. El proyecto contribuye a mejorar la comunicación entre la población de las localidades de Jesús María, Teodoro Valentín, El Saladito 2, Los Manguitos, La Guerra, El Pastor, El Saucito Peyotán y Los Alacranes .
- El tiempo de recorrido se redujo de 22 horas a 11 horas aprox.
- Población Beneficiada: 3,197 habitantes.

Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac.,

