

## Características de la obra:

Está ubicada en los municipios de Atlixtac, Zapotitlán Tablas y Tlacoapa, al sureste del estado de Guerrero y cuenta con una longitud total de 42.1 km.

## **MODERNIZACIÓN DE 42.1 KM**

PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO: 2017	TÉRMINO: 2021
MONTO Y META TOTAL	209.6 MDP	42.1 KM
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN ( mdp )	META ( km )
Hasta 2020	139.6	35.6
2021	70.0	6.5

Avance Global al 02 de mayo de 2023		
Avance físico:	100.0 %	
Avance financiero:	100.0 %	

## Estrategia de modernización:

- El 30 de marzo se autorizó la transferencia de recursos por 70.0 mpd. para concluir la obra en el presente ejercicio.
- Los trabajos 2021 se contrataron con un periodo de ejecución del 10 de junio al 09 de diciembre de 2021.

Fecha de actualización: 02 de mayo de 2023



• Obra concluida en el ejercicio 2021.

## **Beneficios:**

- Se impulsó el desarrollo social y económico de una región considerada de muy alta marginación.
- La población beneficiada es de 7,183 habitantes de los municipios de Atlixtac, Zapotitlán Tablas, Tlacoapa y localidades aledañas al camino.
- Se redujo el tiempo de recorrido de 131 minutos a 48 minutos.







