## CAM. Acceso al puerto de Seybaplaya.

## Características de la obra:

 Modernización de 2 a 4 carriles de circulación, con ancho de corona de 22 metros y la construcción de 2 Entronques a Desnivel.

PERIODO DE EJECUCIÓN	Inicio: Mar-2018	Término: Nov-2019
MONTO Y META TOTAL	420.0 mdp	4.0 km y 2 Entronques
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)
Hasta 2022	420.0	4.0 km y 2 Entronques
PEF 2023	0.0	0.0
Posterior a 2023	0.0	0.0

Avance Global (%)		
Avance físico:	100.0	
Avance financiero:	100.0	

Elementos TELAS			
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	Disponible 100%		
Económica (Registro UI-SHCP)	Vigente hasta 2021 (17096240003)		
<b>Legal</b> (Derecho de Vía)	Liberado 100%.		
Ambiental	MIA-R autorizada No. SGPA/DGIRA/DG.06835		
Social	Sin problemática social		





## **Beneficios:**

• Ahorro en tiempo: 10 minutos.

• **Población beneficiada:** 30,880 habitantes del municipio de Seybaplaya.

Empleos directos: 180Empleos indirectos: 719