# COMUNICACIONES SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

## Características de la obra:

- Se ubico en el Km 4+500 sobre el camino: E.C. (San Bartolomé Yucuañe - San Juan Teita) - Sta. María Tataltepec, en la región Noreste del Estado de Oaxaca en el Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula.
- El puente cuenta con una longitud de 23.0 m.

#### **CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CON 23.0 METROS.**

| PERIODO DE EJECUCIÓN | INICIO:<br>2021       | TÉRMINO:<br>2021 |
|----------------------|-----------------------|------------------|
| MONTO Y META TOTAL   | 6.9 MDP               | 23.0 M           |
| EJERCICIO FISCAL     | ASIGNACIÓN<br>( mdp ) | META<br>( m )    |
| Hasta 2020           | 0.0                   | 0.0              |
| 2021                 | 6.9                   | 23.0             |

| Avance Global al 02 de mayo de 2023 |         |  |
|-------------------------------------|---------|--|
| Avance físico:                      | 100.0 % |  |
| Avance financiero:                  | 100.0 % |  |

# Estrategia de modernización:

 La obra cuenta con una sección de 9.0 m., con un ancho de calzada de 7.0 m, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno (1 carril de circulación por sentido) en ambos sentidos, con banquetas de 1.0 m en ambos lados. Fecha de actualización: 02 de mayo de 2023



- La obra se contrató con periodo de ejecución del 01 de junio al 28 de septiembre de 2021.
- Obra concluida en el ejercicio 2021.

## **Beneficios:**

- Se impulsó el desarrollo social y económico de una región considerada de muy alta marginación.
- La población beneficiada es de 253 habitantes del municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula.

