OAX - km 216+300 E.C. (Coatzacoalcos - Salina Cruz) - Casa Blanca - Chívela.



Características de la obra:

 Este proyecto se ubica en las localidades de Chívela y Santa Rosa, las cuales pertenecen al municipio de Asunción Ixtaltepec y cuenta con una longitud total de 2.3 km.

MODERNIZACIÓN DE 2.3 KM

PERIODO DE	INICIO:	TÉRMINO:
EJECUCIÓN	2021	2021
MONTO Y META TOTAL	10.6 MDP	2.3 KM
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (Km)
PEF 2021	10.6	2.3

Avance Global al 02 de mayo de 2023		
Avance físico:	100.0 %	
Avance financiero:	100.0 %	

Estrategia de modernización:

- La obra cuenta con 7.00 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno.
- La obra fue contratada con un periodo de ejecución del 05 de octubre al 30 de diciembre de 2021, con esto se programa concluir la obra al 100% en el presente ejercicio fiscal.

Fecha de actualización: 02 de mayo de 2023



• Obra concluida en el ejercicio 2021.

Beneficios:

- La población beneficiada es de 624 habitantes de las localidades de Chívela y Santa Rosa.
- Se reducirá el tiempo de recorrido de 5.1 minutos a 4.0 minutos.







