# OAX - Colonia el Jordán - El Ejido Jordán.



### Características de la obra:

Este proyecto se ubica en el sur-sureste del país, comunica a las localidades Colonia Jordán y Ejido el Jordán, las cuales pertenecen al municipio de Santo Domingo Tehuantepec y cuenta con una longitud total de 6.1 km.

## **MODERNIZACIÓN DE 6.1 KM**

INICIO:	TÉRMINO: 2021
12.4 MDP	6.1 KM
ASIGNACIÓN	META
( map )	( Km )
12.4	6.1
	2021 12.4 MDP ASIGNACIÓN ( mdp )

Avance Global al 02 de mayo de 2023	
Avance físico:	100.0 %
Avance financiero:	100.0 %

## Estrategia de modernización:

- La obra cuenta con 7.00 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno.
- La obra fue contratada con un periodo de ejecución del 15 de septiembre al 23 de diciembre de 2021, con esto se programa concluir la obra al 100% en el presente ejercicio fiscal.

Fecha de actualización: 02 de mayo de 2023



• Obra concluida en el ejercicio 2021.

#### **Beneficios:**

- La población beneficiada es de 1,578 habitantes de las localidades de Colonia Jordan y Ejido el Jordán.
- Se redujó el tiempo de recorrido de 9.0 minutos a 4.0 minutos.







