

Características de la obra:

Esta obra esta ubicada en el municipio de Mazatlán, en la región sur del estado de Sinaloa, se modernizo a 12.0 m de ancho de corona, alojando dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno, y acotamientos laterales de 2.5 m para cada sentido.

5.1 KM MODERNIZADOS		
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO: 2019	TÉRMINO: 2019
MONTO Y META TOTAL	49.3 MDP	5.1 KM
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (Km)
2019	49.3	5.1

Avance Global al 02 de mayo de 2023		
Avance físico:	100.0 %	
Avance financiero:	100.0 %	

Elementos TELAS		
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	100.0 %	
Económica (Registro UI-SHCP)	19096450001	
Legal (Derecho de Vía)	100.0 %	
Ambiental	MIA 100.0 %, CUS 100 %	
Social	Sin problema	

Fecha de actualización: 02 de mayo de 2023



Beneficios:

- Con la ejecución de esta obra se beneficio significativamente a los usuarios, lo cual permite una mayor competitividad de la región, permite el movimiento de vehículos con mayor seguridad y en menor tiempo. Se beneficia a las comunidades de El Quemado y El Quelite. Permite un mejor flujo de mercancías y da acceso a los usuarios y a las comunidades beneficiadas a bienes y servicio ya que entronca con la Carr. Fed. Mex.15 que comunica gran parte de la Republica, el cual es un corredor altamente comercial.
- Se redujo el tiempo de recorrido de 10 minutos a 5 minutos.
- Población Beneficiada: 2,468 habitantes.



