OAX. Marinero - Malucano - Rio Potrero, Tramo Marinero - Malucano Subtramo del Km 1+180 al Km 4+760



Características de la obra:

- Se ubica en la región sur del estado de Oaxaca perteneciente al municipio de Santa María Colotepec.
- Cuenta con una longitud total de 19.5 km, y se modernizaron 5.47 km, a
 7.0 m de ancho con dos carriles de 3.5 m., a nivel de pavimento.

PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO: AGO - 2021	TÉRMINO: DIC - 2021
MONTO Y META TOTAL	23.8 MDP	19.5 KM
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km)
Hasta 2022	23.2	19.5
PEF 2023	0.6	Pago de adeudo

Avance Global		
Avance físico:	100.0 %	
Avance financiero:	97.6 %	

ELEMENTOS TELAS		
<mark>Técnica (Proyecto Ejecutivo)</mark>	Se dispone al 100%	
Económica (Registro UI-SHCP)	Vigente (21096400012)	
Legal (Derecho de Vía)	Se dispone de derecho de Vía	
Ambiental	Se dispone al 100%	
Social	Sin problema	



Beneficios:

- Ahorro en tiempo de recorrido: 10 minutos.
- Población Beneficiada: 520 habitantes del municipio de Santa María Colotepec
- Empleos directos: 92
- Empleos indirectos: 368

