TABS. Estación Chontalpa – Ent Autopista Las Choapas – Ocozocoautla (Estación Chontalpa – Ocozocoautla)

Características de la obra:

 Modernización de 7.0 km de la carretera existente de 7.0 a 12.0 m. de ancho de corona y la construcción de 16.3 km de un cuerpo nuevo de 12.0 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos exteriores.

PERIODO DE EJECUCIÓN	Inicio: Marzo-2011	Término: Oct-2022
MONTO Y META TOTAL	1,416.6 mdp	23.3 km, 5 Puentes, 2 Entronques y 2 PIV's
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)
Hasta 2022	1,366.5	23.3 km, 5 Puentes, 2 Entronques y 2 PIV's
PEF 2023	0.0	-
Posterior a 2023	50.1	Finiquitos en revisión

Avance Global (%)	
Avance físico:	100.0
Avance financiero:	96.5

Elementos TELAS		
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	Proyecto validado completo	
Económica (Registro UI-SHCP)	Vigente hasta 2023	
Legal (Derecho de Vía)	Liberado al 100%.	
Ambiental	MIA Regional con resolutivo No. SGPA/DGIRA.DG.6358.09, vigente hasta diciembre 2024.	
Social	Sin problemática social	





Beneficios:

• Ahorro en tiempo: 30 minutos

• **Población beneficiada:** 186,841 habitantes de los municipios de Huimanguillo, Chontalpa y la Esperanza.

Empleos directos: 1,822Empleos indirectos: 7,289

