CAM. Cd. del Carmen – Campeche, tramo: Champotón – Villamadero.

Características de la obra:

 Construcción de un PSV (192.8 m) de 21 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles por sentido de 3.5 metros y acotamientos de 2.50 metros, conformada de 7 claros y una glorieta auxiliar para la canalización y circulación vehicular.

PERIODO DE EJECUCIÓN	Inicio: Feb-2016	Término: Dic-2019
MONTO Y META TOTAL	630.9 mdp	16.2 km y 2 PSV's
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)
Hasta 2022	630.9	16.2 km y 2 PSV's
PEF 2023	0.0	0.0
Posterior a 2023	0.0	0.0

Avance Global (%)		
Avance físico:	100.0	
Avance financiero:	100.0	

Elementos TELAS			
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	Disponible 100%		
Económica (Registro UI-SHCP)	Vigente hasta 2020 (11096240002)		
Legal (Derecho de Vía)	Liberado 100%.		
Ambiental	MIA autorizada No. SGPA/DGIRA/DG.2612.11		
Social	Sin problemática social		





Beneficios:

- Ahorro en tiempo: 10 minutos.
- **Población beneficiada:** 90,244 habitantes del municipio de Champotón.
- Empleos directos: 264
- Empleos indirectos: 1,056

