PSV Linares (sobre la Carretera Federal 85 Ciudad Victoria - Monterrey).



Características de la obra:

 Construcción de Paso Superior Vehicular (P.S.V.) del Km. 0+000 al 0+643 en la intersección de la Carretera Federal 85 Ciudad Victoria
Monterrey con la Carretera Federal 58 Linares – San Roberto en el Km. 151+600

PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO: AGO-2015	TÉRMINO: DIC-2018
MONTO Y META TOTAL	88.8 MDP	PSV
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)
Hasta 2022	88.8	1 PSV
PEF 2023	0.0	0.0
Posterior a 2023	0.0	0.0

Avance Global (%)		
Avance físico:	100	
Avance financiero:	100	

Elementos TELAS		
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	Disponible	
Económica (Registro UI-SHCP)	15096390001 (Calendario Concluido)	
Legal (Derecho de Vía)	Histórico	
Ambiental	Disponible	
Social	Disponible	



Beneficios

• Ahorro en tiempo: 10 minutos

• Población beneficiada: 78,669 habitantes de Linares.

• Empleos directos: 88

• Indirectos: 352

