PUE. IZÚCAR DE MATAMOROS - HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio



Características de la obra:

Modernización de la carretera Izúcar Matamoros-Acatlán de Osorio a una sección tipo A2, con un ancho de corona de 12 metros, para alojar 2 carriles de circulación (1 por sentido) de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 17.40 kilómetros e incluye la construcción del Puente Raboso.

PERIODO DE EJECUCIÓN	Inicio: Feb 2012	Término: Dic 2021
MONTO Y META TOTAL	434.9 mdp	17.4 kilómetros
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)
Hasta 2021	434.9	17.4 km
PEF 2022	0.0	0.00
Posterior a 2022	0.0	0.00

Avance Global (%)		
Avance físico:	100.0	
Avance financiero:	100.0	

Elementos TELAS		
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	Disponible 100%	
Económica (Registro UI-SHCP)	Vigente hasta 2023 (9096410023)	
Legal (Derecho de Vía)	Liberado al 100%.	
Ambiental	Disponible 100%	
Social	Sin problemática social	



Beneficios:

• Ahorro en tiempo: 25 minutos

• **Población beneficiada:** 126,324 habitantes.

• Empleos directos: 2,978

• Empleos indirectos: 11,910

