Entronque a Desnivel Noria de Gringos.

Características de la obra:

• Construcción de un entronque a 22.0 m de ancho de corona incluyendo carriles laterales sobre el periférico bicentenario de 4.5 m cada uno, acotamientos interiores de 1.0 m y acotamientos exteriores de 2.5 m.

PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO: JUL-2018	TÉRMINO: MAR-2019
MONTO Y META TOTAL	107.8 MDP	Entronque
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)
Hasta 2022	107.8	Entronque
PEF 2023	0.0	0.0
Posterior a 2023		

^{*}Estimado, sujeto a disponibilidad de recursos.

Avance Global (%)		
Avance físico:	100%	
Avance financiero:	100%	

Elementos TELAS		
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	Disponible	
Económica (Registro UI-SHCP)	Disponible	
Legal (Derecho de Vía)	Disponible	
Ambiental	Disponible	
Social	Sin problemática	





Beneficios

- Ahorro en tiempo: 4 minutos.
- **Población beneficiada:** 500,000 habitantes de los municipios de Zacatecas y Noria de Gringos.
- Empleos directos: 108
- Empleos indirectos: 324.