## YUC. Entronque a desnivel Baca km 20+800, de la carretera Mérida – Tizimín.

## Características de la obra:

 Construcción de un PSV (192.8 m) de 21 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles por sentido de 3.5 metros y acotamientos de 2.50 metros, conformada de 7 claros y una glorieta auxiliar para la canalización y circulación vehicular.

PERIODO DE EJECUCIÓN	Inicio: Feb-2018	Término: Oct-2018
MONTO Y META TOTAL	100.5 mdp	1 PSV
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)
Hasta 2022	100.5	1 PSV
PEF 2023	0.0	0.0
Posterior a 2023	0.0	0.0

Avance Global (%)		
Avance físico:	100.0	
Avance financiero:	100.0	

Elementos TELAS		
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	Disponible 100%	
Económica (Registro UI-SHCP)	Vigente hasta 2021 (17096510001)	
Legal (Derecho de Vía)	Liberado 100%.	
Ambiental	MIA autorizada No. 31/DC-0003/12/15	
Social	Sin problemática social	





## **Beneficios:**

- Ahorro en tiempo: 15 minutos.
- Población beneficiada: 400,000 habitantes de los municipios de Baca, Conkal, Mocochá, Motul de Carrillo Puerto, Yaxkukul.
- Empleos directos: 100Empleos indirectos: 300

